



bouwrijp maken

Ontmoeten Verbinden Verrijken

Locaties tijdelijk gronddepot (2 jr.)

Afmetingen

- hoeveelheid: 12000 m³
- hoogte: 3,5 meter
- oppervlak: 4000 m² , inclusief talud 1:1
- exclusief bouwhekken en tijdelijke bouwwegen

Aan- en afvoer gronddepot

- najaar 2020: 1200 heen- en weerbewegingen kiepwagen (20 m³)
- najaar 2022: 1200 heen- en weerbewegingen kiepwagen (20 m³)





bouwrijp maken

Ontmoeten Verbinden Verrijken

Locatie A: Munsterveld langs de Netlaan

Voordelen

- Korte aanrijroute via tijdelijke dam in de sloot
- Alleen terugbrengen grond via Lombok
- Geen nieuw PFAS onderzoek: geen extratijd/geld
- Depot inzaaien met gras- en bloemenmengsel: verfraaiing en extra dimensie Munsterveld

Nadelen

- Tijdelijke dam kost geld
- Flora en fauna op plek doorsteek tijdelijk verstoord
- 10 bestaande bomen verplanten Munsterveld: kost geld
- Deel flora en fauna Munsterveld verstoord en herstelkosten achteraf
- Wandelpad naar Netlaan wordt geblokkeerd, pad wel verbinden met wandellus
- Depot ligt in zichtlijn voor enkele woningen Lombok en De Twaalf Hoven
- Terugbrengen grond ook deels via smalle Netlaan (eenrichtingsverkeer) - opstopping op Lombok

Locatie B: Munsterveld langs boomsingel ijsbaan

Voordelen

- Korte aanrijroute via tijdelijke dam in de sloot
- Depot inzaaien met gras- en bloemenmengsel: verfraaiing en extra dimensie Munsterveld
- Depot ligt niet in zichtlijnen voor woningen Lombok en De Twaalf Hoven

Nadelen

- Tijdelijke dam kost geld
- Nieuw PFAS onderzoek: extra tijd/geld
- Flora en fauna op plek doorsteek tijdelijk verstoord
- 20 bestaande bomen verplanten Munsterveld: kost geld
- Deel flora en fauna Munsterveld verstoord en herstelkosten achteraf
- Terugbrengen grond ook deels via smalle Netlaan (eenrichtingsverkeer) - opstopping op Lombok
-